

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12.05.2015г. №42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"

по состоянию на **01.01.2017г.** (нарастающим итогом)

Волховское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

Наименование проекта	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.01.2017г. (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2016 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (руб.)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (руб.)	За счет средств местного бюджета (руб.)	За счет средств внебюджетных источников (руб.)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (руб.)	За счет средств местного бюджета (руб.)	За счет средств внебюджетных источников (руб.)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (руб.)	За счет средств местного бюджета (руб.)	За счет средств внебюджетных источников (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ по Волховскому проспекту (ремонт пешеходных дорожек с заменой бортового камня, устройством покрытия из брусчатки, установка скульптурных композиций, установка скамеек, удаление аварийных деревьев вдоль дорожек в парке)	443,9м/913кв.м/2шт./5шт./25шт	443,9м/913кв.м/2шт./5шт./25шт.	2 501 008,89	1 982 602,49	268 406,40	250 000,00	2 501 008,89	1 982 602,49	268 406,40	250 000,00	2 501 008,89	1 982 602,49	268 406,40	250 000,00	0,00
Благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ по Волховскому проспекту (монтаж уличных светильников, установка опор уличного освещения, установка скамеек, установка урн, устройство покрытия из брусчатки под скамейки)	8шт./6шт./37/шт./61шт./5шт.	8шт./6шт./37/шт./61шт./5шт.	621 391,11	547 297,51	74 093,60	0,00	612 862,78	539 786,08	73 076,70	0,00	612 862,78	539 786,08	73 076,70	0,00	7 511,43
Итого			3 122 400,00	2 529 900,00	342 500,00	250 000,00	3 113 871,67	2 522 388,57	341 483,10	250 000,00	3 113 871,67	2 522 388,57	341 483,10	250 000,00	7 511,43

М.П.

Главный бухгалтер администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области _____ О.В. Петошина

Председатель комитета по ЖКХ, жилищной политике
администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области _____ С.Е. Гаврилова

Исп. Е.В. Долгова тел. 8(81363)22831

Согласовано:

Председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

_____ Л.В. Бурак

